



**Совещание по строительству газовой котельной в пгт Мурыгино**

С целью контроля реализации инвестиционного соглашения по проектированию и строительству блочной газовой котельной мощностью 18 мВт в пгт Мурыгино на минувшей неделе в здании администрации Мурыгинского городского поселения состоялось рабочее совещание с участием заместителя главы департамента энергетики и газификации Кировской области В.П.Салтыкова, главы Юрьянского района А.Ю.Потапенко, начальника отдела газификации и газоснабжения департамента энергетики и газификации А.Г.Коротких, и.о. главы Мурыгинского городского поселения Е.Н.Ладис, представителей ООО «Кировтеплоэнерго» - организации-заказчика и ЗАО «Теплогазинжиниринг» - организации-подрядчика.

В рамках рабочего совещания был решен ряд вопросов.

Так, работы по строительству блочной газовой котельной в пгт Мурыгино планируется начать уже 3 апреля.

Соответственно, до этого времени ООО «Энергия» должна освободить площадку для строительства котельной от занимаемого автотранспорта, чтобы заказчик (ООО «Кировтеплоэнерго») смог отгородить территорию. До 3 апреля ООО

«Кировтеплоэнерго» должна предоставить график работ по строительству.

Важная задача сейчас – уточнение проекта строительства газовой котельной. Принято решение о предоставлении всеми заинтересованными сторонами окончательного варианта проекта в течение ближайших 7 дней.

Так как в рамках инвестиционного соглашения предусмотрена реконструкция теплотрассы, администрации Мурыгинского городского поселения поручено в ближайшее время выдать разрешение на земляные работы и строительство блочной газовой котельной, уточнить и предоставить сметы аварийных участков, которые требуют замены.

С целью оперативного решения возникающих вопросов и контроля соблюдения сроков строительства котельной, заявленных в графике, принято решение проводить подобные совещания раз в две недели.